

Концедент

Директор Департамента
городского хозяйства
Администрации г.Саров
М.Ю.Прохоров

Концессионер

АО «Саровская Теплосетевая
Компания» в лице управляющей
организации АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»
А.В.Румянцев



АКТ № 3 от 24.01.2025

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения от 29.12.2021 № 328-П

(далее - Акт о результатах проверки)

1. Настоящий Акт о результатах проверки составлен в 2-х экземплярах Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров, действующим в соответствии с Положением о Департаменте городского хозяйства Администрации г.Саров (в ред.решения Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 № 57/7-гд), постановлением Администрации города Сарова от 09.02.2022 № 250.

2. Предмет проверки: исполнение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, предусмотренных п.1.1, приложениями № 4, № 7, № 8 данного концессионного соглашения, в период реализации Концессионного соглашения: с 01.01.2024 до 31.12.2024 года.

3. Информация об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.12.2021 № 328-П, предоставленная Концессионером: письмо АО «Саровская Теплосетевая Компания» от 24.01.2025 № 084/108 (прилагается к Акту о результатах проверки).

4. Выводы по результатам проверки:

4.1. Услуги по передаче тепловой энергии потребителям оказаны Концессионером в соответствии с заключенными договорами по теплоснабжению, информация об отказе в оказании услуг и осуществлению деятельности по передаче тепловой энергии Концессионером в Администрации города Сарова отсутствует.

4.2. Мероприятие п.2 Таблицы 1 Задания Концедента по реконструкции объекта Концессионного соглашения (приложение № 4 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П), запланированное к исполнению в 2024 году, выполнено в установленные Концессионным соглашением сроки, на основании договора от 15.08.2024 № 086/64013 между АО «Саровская Теплосетевая Компания» и АО «Саровская Газоснабжающая Компания», Результаты отображаются ниже в таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Наличие Акта приемки выполненных работ	Наличие форм КС-2, КС-3	Стоимость работ, рублей (без НДС)
1.	Реконструкция тепловой сети от теплокамеры до жилого дома по улице Шевченко, дом 18	п.м по каналу	69	от 11.09.2024	КС-2: от 15.09.2024 №1,2 КС-3: от 15.09.2024	3 661 004,60


4.3. Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, предусмотренные приложением № 8 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, достигнуты (информация АО «СТСК» прилагается).

4.4. Обязательства по осуществлению Инвестиций в реконструкцию объекта Концессионного соглашения в 2024 году в размере 3 660 569,49 руб. (без НДС) или 4 392 683,39 руб. (с НДС) согласно приложению № 7 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П выполнены.

Ответственный
представитель
«Концедента»

 Шляпугина Л.Н.

Ответственный
представитель
«Концессионера»


Барабин А.В.