

Концедент

Директор
городского
Администрации г.Саров

Департамента
хозяйства


С.И. Лобанов
М.П.

Концессионер

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
в лице управляющей организации АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


А.В. Румянцев

М.П.


АКТ № 1 от 14.02.2023
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения от 29.12.2021 № 328-П
(далее- Акт о результатах проверки)

- Настоящий Акт о результатах проверки составлен в 2-х экземплярах Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров, действующим в соответствии с Положением о Департаменте городского хозяйства Администрации г.Саров (в ред.решения Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 №57/7-гд), Постановлением Администрации города Сарова от 09.02.2022 № 250.
- Предмет проверки: исполнение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, предусмотренных п1.1, приложениями №4, №7, №8 данного концессионного соглашения, в период реализации Концессионного соглашения : с 01.01.2022 до 31.12.2022 года.
- Информация об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.12.2021 № 328-П, предоставленная Концессионером: письмо АО «Саровская Теплосетевая Компания» от 30.01.2022 № 084/116 (прилагается к Акту о результатах проверки).
- Выводы по результатам проверки:
 - Услуги по передаче тепловой энергии потребителям оказаны Концессионером в соответствии с заключенными договорами по теплоснабжению, информация об отказе в оказании услуг и осуществлению деятельности по передаче тепловой энергии Концессионером в Администрации города Сарова отсутствует.
 - Мероприятие п.1 Таблицы 1 Задания Концедента по реконструкции объекта Концессионного соглашения (приложение № 4 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П), запланированное к исполнению в 2022 году, выполнено в установленные Концессионным соглашением сроки, на основании договора от 25.08.2022 № 201/54903 между АО «СТСК» и АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», договора от 04.04.2022 № 084/52838 с ООО « ОВЦ-Булиз». Результаты отображаются ниже в таблице.


№ п/п	Наименование проектной документации	Стоимость выполнения работ, рублей (с НДС)	Наличие Акта сдачи-приемки выполненных работ	Наличие счет-фактуры	Наличие приказа об утверждении проектной документации
1.	Реконструкция тепловой сети от теплокамеры до жилого дома по улице Пушкина, дом 18	143314,54	№6 от 06.12.22	№8887 от 06.12.22	№ 214/1 от 30.12.2022
2.	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры до дома ул.Дзержинского, д.2	171425,93	№ 2 от 06.12.22	№8883 от 06.12.22	№ 214/2 от 30.12.2022

3.	Реконструкция тепловой сети от теплокамеры до жилого дома по улице Шевченко, дом 18	181454,93	№ 3 от 06.12.22	№8884 от 06.12.2022	№ 214/3 от 30.12.2022
4.	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры до дома по ул.Шевченко, д.8	167414,33	№ 4 от 06.12.22	№8885 от 06.12.2022	№ 214/4 от 30.12.2022
5.	Реконструкция тепловой сети от теплокамеры до жилого дома по улице Фрунзе, дом 12	191483,93	№ 5 от 06.12.22	№8886 от 06.12.2022	№ 214/5 от 30.12.2022
6.	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры до дома пр-т Мира, д.2	149362,14	№ 1 от 06.12.22	№8882 от 06.12.2022	№ 214/6 от 30.12.2022
7.	Выполнение инженерных изысканий по объектам теплоснабжения концессионного соглашения, подлежащих реконструкции	195544,20	б/н от 02.06.22	№3 от 02.06.2022	№ 214/7 от 30.12.2022
	Итого:	1 200 000,0			


4.3. Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, предусмотренные приложением № 8 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, достигнуты (информация АО «СТСК» прилагается).

4.4. Обязательства по осуществлению Инвестиций в реконструкцию объекта Концессионного соглашения в 2022 году в размере 1 млн. рублей (без НДС) или 1 млн.200 тыс. рублей с НДС согласно приложению № 7 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П выполнены.

Ответственный
представитель
«Концедента»»

 Шляпугина Л.Н.

Ответственный
представитель
«Концессионера»

 Барабин А.В.