

Концедент

Директор Департамента  
городского хозяйства  
Администрации г.Саров  
М.Ю.Прохоров



\_\_\_\_\_ м.п.

Концессионер

АО «Саровская Теплосетевая  
Компания» в лице управляющей  
организации АО «Обеспечение  
РФЯЦ-ВНИИЭФ»



\_\_\_\_\_ А.В.Румянцев  
\_\_\_\_\_ м.п.

АКТ № 1 от 21.01.2026  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ  
соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения от 29.12.2021  
№ 328-П  
( далее - Акт о результатах проверки)

1. Настоящий Акт о результатах проверки составлен в 2-х экземплярах Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров, действующим в соответствии с Положением о Департаменте городского хозяйства Администрации г.Саров (в ред. решения Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 № 57/7-гд), постановлением Администрации города Сарова от 09.02.2022 № 250.

2. Предмет проверки: исполнение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, предусмотренных п.1.1, приложениями № 4, № 7, № 8 данного концессионного соглашения, в период реализации Концессионного соглашения: с 01.01.2025 до 31.12.2025 года.

3. Информация об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.12.2021 № 328-П, предоставленная Концессионером: письмо АО «Саровская Теплосетевая Компания» от 16.01.2026 № 084/034 (прилагается к Акту о результатах проверки).

4. Выводы по результатам проверки:

4.1. Услуги по передаче тепловой энергии потребителям оказаны Концессионером в соответствии с заключенными договорами по теплоснабжению, информация об отказе в оказании услуг и осуществлению деятельности по передаче тепловой энергии Концессионером в Администрации города Сарова отсутствует.

4.2. Мероприятие п.3 Таблицы 1 Задания Концедента по реконструкции объекта Концессионного соглашения (приложение № 4 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П), запланированное к исполнению в 2025 году, выполнено в установленные Концессионным соглашением сроки, на основании договора от 26.08.2025 № 086/68968 между АО «Саровская Теплосетевая Компания» и АО «Саровская Газоснабжающая Компания», Результаты отображаются ниже в таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Наличие Акта приемки выполненных работ	Наличие форм КС-2, КС-3	Стоимость работ, рублей (без НДС)
1.	Реконструкция тепловой сети от теплокамеры до жилого дома по улице Пушкина, дом 18	п.м по каналу	47	от 12.09.2025	КС-2: от 09.09.2025 № 1 КС-3: от 09.09.2025 № 1	2 608 129,23

780/201


4.3. Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, предусмотренные приложением № 8 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П, достигнуты (информация АО «СТСК» прилагается).

4.4. Обязательства по осуществлению Инвестиций в реконструкцию объекта Концессионного соглашения в 2025 году в размере 2 608 129,23 руб. (без НДС) или 3 129 755,08 руб. (с НДС) согласно приложению № 7 к Концессионному соглашению от 29.12.2021 № 328-П выполнены.

Ответственный  
представитель  
«Концедента»

 Шляпугина Л.Н.

Ответственный  
представитель  
«Концессионера»

 Барабин А.В.